

**DETERMINAZIONE del DIRETTORE**  
**N.11 del 31 GENNAIO 2020**

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – LOTTO 1 (CIG 72355260F2 – CUP F81E14000110009). CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI -**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la propria determinazione a contrarre n.83 del 16 ottobre 2017 relativamente all'affidamento delle opere in oggetto;

**Visto** l'esito della procedura di gara relativa all'affidamento delle suddette opere e l'aggiudicazione disposta con determinazione del direttore n. 42 del 29 marzo 2018, nei confronti dell'allora costituenda ATI S.I.C.E S.r.l. con sede legale in Prato (PO), V.le della Repubblica n. 141 e RIDOLFI & C. S.r.l. con sede legale in Signa (FI) Via G. Amendola n. 5;

**Vista** la propria determinazione n.56 del 26.06.2018 con la quale la suddetta aggiudicazione veniva dichiarata definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 6 agosto 2018 tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” ed il sig. Nicola Erbaggio, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa S.I.C.E. Soc. Italiana Costruzioni Edilizie S.r.l. con sede in Prato, Viale della Repubblica n. 141 C.F. 01721430633 P.IVA 00339050973, quale capogruppo – mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 5 luglio 2018 con atto a rogito del notaio Paola Capodarca in Carmignano repertorio n. 9923, tra essa medesima e l'Impresa mandante RIDOLFI & C. S.r.l. con sede in Signa (FI), Viale G. Amendola n.5 C.F. e P.IVA 01821300488;

**Dato atto** che la consegna dei suddetti lavori è avvenuta in data 19.09.2018 come da verbale sottoscritto senza riserve dall'impresa capogruppo dell'ATI aggiudicataria, nel quale si prevede che le opere vengano compiute in 420 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna e, pertanto, entro il giorno 13 novembre 2019;

**Visto** il verbale di Sospensione lavori n.1 del 5.11.2018;

**Visto** il verbale di Ripresa lavori n. 1 del 07.12.2018 con decorrenza 17.12.2018;

**Visto** il verbale di Sospensione lavori n.2 del 15.03.2019, sottoscritto con riserva dall'impresa capogruppo dell'ATI aggiudicataria SICE srl;

**Visto** il verbale di Ripresa lavori n. 2 del 18.04.2019 con decorrenza 26.04.2019;

**Dato atto** che, a seguito delle suddette sospensioni, il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori veniva fissato per il giorno 5 febbraio p.v.;

**Vista** la richiesta di proroga di giorni 90 del termine di ultimazione lavori avanzata dall'ATI S.I.C.E. srl / Ridolfi C. srl in data 17.01.2020 giustificata, in particolare, dalle eccezionali avverse condizioni meteorologiche mese di novembre, parte fine ottobre e prima decade di dicembre che hanno creato notevoli disagi all'organizzazione delle lavorazioni previste per tale periodo, consistenti nel completamento delle murature esterne e della copertura;

**Visto** il nulla – osta alla concessione di una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori rilasciato dal RUP ing. R.Orsini in data 23.01.2020 a seguito di parere favorevole del Direttore dei Lavori in data 22.01.2020, **allegati sub "A"** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere all'approvazione della suddetta proroga del termine contrattuale di ultimazione lavori;

### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer – lotto 1 (CIG 72355260f2 – CUP F81E14000110009) avanzata dall'ATI S.I.C.E. srl / Ridolfi C. srl in data 17.01.2020;
- 2) di prendere atto del nulla – osta alla concessione di una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori rilasciato dal RUP ing. R. Orsini in data 23.01.2020 a seguito di parere favorevole del Direttore dei Lavori in data 22.01.2020, **allegati sub "A"** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di concedere, a seguito di quanto sopra, all'ATI S.I.C.E S.r.l. / RIDOLFI & C. S.r.l., in merito alle opere in oggetto (contratto d'appalto stipulato in data 6 agosto 2018), una **proroga di giorni 45** (quarantacinque) per l'ultimazione delle stesse;
- 4) di dare atto che, a seguito della concessione della suddetta proroga, il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori in oggetto viene fissato per il giorno **21 marzo 2020**;

- 5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge ;  
6) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori e alla capogruppo dell'ATI esecutrice delle opere.

IL DIRETTORE  
F.to D.ssa Eugenia Stefanini

---

☒ Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE  
D.ssa Eugenia Stefanini